

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันจ่ายเหลื่อมปี ปี งบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ		
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน		วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างความ สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	1	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ 0800628094420005	6+650	8+200	LT +RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000 (05 ก.ค. 62)	12 ก.ค. 62 36,110,150 .91	06 ส.ค. 62 36,097,690 e-bidding	08 ส.ค. 62 36,097,690		23 ส.ค. 62	กพ./37/2562	24 ส.ค. 62	19 ก.พ. 63	37,000,000	36,097,690.0 ส่วนจำกัด 180 วัน สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สุวรรณกิจ - กำแพงก่อ สร้าง	4.02			5,414,653. 50 09/2562	บูรณภาคฯ (เพิ่ม เดิม)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย		12100	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	2	1053	0100	ทางเข้าบ้านหลุม 0800622043410134	0+032	1+000	LT +RT	1	แห่ง			15 ส.ค. 62 9,800,000 (19 ส.ค. 62)	26 ส.ค. 62 9,796,650. 96	10 ก.ย. 62 9,749,000 e-bidding	12 ก.ย. 62 9,749,000		24 ก.ย. 62	สท./53/2562	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63	9,800,000	9,749,000.00 120 วัน บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง จำกัด	บริษัท นำ โชคก่อ สร้าง จำกัด	50				เพิ่มเติม 62 (บัญชี 6)		
รวมทั้งสิ้น					2											46,800,000				0.00					45,846,690.0 0				5,414,653. 50					

ปริมาณงาน (2.000 แห่ง)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน งานกันภัยเลื่อมปี ปังประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานทงหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักบริหารบำรุงทาง

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ														ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ				หมายเหตุ	
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	คันที่	หมวดขย	คอนควบคุม	ชื่อตอนโครงการ		กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประเภทราคา				สัญญา		งบประมาณ		ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
เริ่มต้น	สิ้นสุด							ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	สกล./สกล.อนุมัติ	สร.สท./สป.เห็นชอบ	ประกาศ		เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผลงาน (%)		วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่ายทั้งสิ้น			
517	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	42387	24100	งานบูรณะทาง	1	1117	0100	คลองแม่ลาย - อุ้มผาง	39+400	91+625		168355	ตร.ม.			19 มี.ย. 62	21 มี.ย. 62	26 ก.ย. 62	28 ส.ย. 62	13 ก.ย. 62		26 ก.ย. 62	กพ./39/2562	27 ก.ย. 62	23 เม.ย. 63	83,000,000	61,400,400.00	ห้าง	0.01				บัญชี 62-งบกลาง
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42408	24100	งานบูรณะทาง	2	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	185+876	186+325		1	เมตร			สุโขทัย	04 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	06 ส.ย. 62	23 ส.ย. 62	29 ส.ย. 62		13 ก.ย. 62	สท./49/2562	14 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	7,000,000	6,986,600.00	ห้าง	70			บัญชี 62-4
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42410	24100	งานบูรณะทาง	3	1195	0101	สุโขทัย - เจริญไธ	1+040	1+486		1	เมตร			สุโขทัย	02 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	06 ส.ย. 62	23 ส.ย. 62	29 ส.ย. 62		16 ก.ย. 62	สท./50/2562	17 ก.ย. 62	15 พ.ย. 62	5,000,000	4,449,300.00	บริษัท	60			บัญชี 62-4
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42412	24100	งานบูรณะทาง	4	1272	0108	สิริมาศ - สามแยกเจ๊กัน	13+496	14+235		1	เมตร			สุโขทัย	02 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	06 ส.ย. 62	23 ส.ย. 62	29 ส.ย. 62		16 ก.ย. 62	สท./52/2562	17 ก.ย. 62	15 พ.ย. 62	5,000,000	4,984,000.00	บริษัท น้ำ	18			บัญชี 62-4
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42411	24100	งานบูรณะทาง	5	1293	0100	สุโขทัย - ห้วยฉนวน	18+500	19+600		1	เมตร			สุโขทัย	02 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	06 ส.ย. 62	23 ส.ย. 62	29 ส.ย. 62		13 ก.ย. 62	สท./48/2562	14 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	5,000,000	4,989,000.00	ห้าง	29			บัญชี 62-4
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42409	24100	งานบูรณะทาง	6	1318	0102	ปากน้ำ - ศรีนคร	13+662	14+475		1	เมตร			สุโขทัย	02 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	06 ส.ย. 62	23 ส.ย. 62	29 ส.ย. 62		16 ก.ย. 62	สท./51/2562	17 ก.ย. 62	15 พ.ย. 62	5,000,000	4,982,100.00	ห้าง	33.5			บัญชี 62-4
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42407	24100	งานบูรณะทาง	7	1347	0100	วัดโลก - สระบัว	0+320	1+850		1	เมตร			สุโขทัย	02 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	06 ส.ย. 62	23 ส.ย. 62	29 ส.ย. 62		13 ก.ย. 62	สท./47/2562	14 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	7,000,000	6,968,000.00	บริษัท น้ำ	60			บัญชี 62-4
152	สำนักงานทงหลวงที่ 4 (ตาก)	62009	20510	อาคารสถานที่	8	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พัก	521+776	521+776		1	เมตร			06 ก.ย. 61	06 ส.ย. 61	03 ก.ย. 61	14 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	08 ต.ย. 61	24 ต.ย. 61	สทส.4/1/2562	25 ต.ย. 61	23 มี.ย. 62	1,622,700	1,600,000.00	ททท.อภทท	100	23 ก.ย. 62		พรบ.62 (อาคาร)	ส่งงานเข้า
รวมทั้งสิ้น					8																					96,359,400.0000							