

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

(สำนักแผนงาน)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 63		ส่งแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		เสนอราคา		ประกาศผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลง PO แล้ว		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	96,000,000	4	96,000,000	4	96,000,000	4	96,000,000	4	96,000,000	4	96,000,000	4	96,000,000					4	95,118,000		- %		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000					2	64,392,000		- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	292,500,000	7	292,500,000	7	292,500,000	7	292,500,000	7	292,500,000	6	277,500,000	2	52,500,000								- %		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	262,000,000	9	262,000,000	9	262,000,000	8	242,000,000	8	242,000,000	8	242,000,000	7	152,000,000					7	149,465,657		- %		
	รวม	715,500,000	22	715,500,000	22	715,500,000	21	695,500,000	21	695,500,000	20	680,500,000	15	365,500,000					13	308,975,657		- %		
รวมทั้งสิ้น		715,500,000	22	715,500,000	22	715,500,000	21	695,500,000	21	695,500,000	20	680,500,000	15	365,500,000					13	308,975,657		- %		

ปริมาณงาน (1.300 กม. / 21.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2563

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ																			ความก้าวหน้าโครงการ				บัญชีงบ ประมาณ	หมายเหตุ														
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อถนน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ						ประกวดราคา						สัญญา					งบประมาณ					ผู้ ดำเนิน การ	การดำเนินงานสะสม												
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน		เสนอ ปรับปรุง	สภาพ/สง. อนุมัติ		สร/สพ/สป เห็นชอบ			ประกาศ		เสนอราคา			ผู้รับจ้างรับราคา		อนุมัติเงินงวด			ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด				ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน																แขวงส่ง แผน	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็น ชอบราคา กลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	GF No														วงเงิน	ระยะเวลา	ขยาย ระยะเวลา	วงเงิน	เดือน/ปี		
S17	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6315010-08	1110-0	งานปรับปรุง ทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน	7	1074	0102	ทุ่งสนุ่น - ชิ่งบ้าน	0800620743420018		23+700	24+250		0.55 กม.			กำแพงเพชร	26 พ.ย. 62	20,000,000	26 พ.ย. 62	20,000,000	25 ก.พ. 63	19 มี.ค. 63	19,634,854.23	24 มี.ค. 63	19,598,831	31 มี.ค. 63	e-bidding	19,598,831	02 เม.ย. 63				21 เม.ย. 63	กพ./22/2563	21 เม.ย. 63	17 ต.ค. 63		20,000,000	20,000,000	19,598,831.00	180 วัน	-	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด เล็กเจริญ ก่อสร้าง							63 - เพิ่มเติม งานนโยบาย	
S17	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6315010-07	1110-0	งานปรับปรุง ทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน	8	1074	0101	สลกบาตร - ทุ่ง สนุ่น	0800620743420029		7+750	8+500		0.75 กม.			กำแพงเพชร	22 พ.ย. 62	20,000,000	25 พ.ย. 62	20,000,000	25 ก.พ. 63	04 มี.ค. 63	19,429,098.27	13 มี.ค. 63	19,399,200	01 เม.ย. 63	e-bidding	19,399,200	07 เม.ย. 63				21 เม.ย. 63	กพ./24/2563	22 เม.ย. 63	18 ต.ค. 63		20,000,000	20,000,000	19,399,200.00	180 วัน	-	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด สามเพชร							63 - เพิ่มเติม งานนโยบาย	
S17	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	6315030-28	1210-0	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	9	1116	0101	นครชุม - มอเจริญ	0800620743420265		15+000	16+600		1 แห่ง			กำแพงเพชร	25 พ.ย. 62	20,000,000	26 พ.ย. 62	20,000,000	25 ก.พ. 63	09 มี.ค. 63	19,595,674.3	11 มี.ค. 63	19,563,582	23 มี.ค. 63	e-bidding	19,563,582	26 มี.ค. 63				08 เม.ย. 63	กพ./3/2563	09 เม.ย. 63	05 ต.ค. 63		20,000,000	20,000,000	19,563,582.00	180 วัน	-	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ณัฐ พลการ โยธา	0.01						63 - เพิ่มเติม งานนโยบาย	
S12	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6315030-29	1210-0	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	10	101	0200	น้ำดิบ - ลุยประตู	0800620743420087		17+000	18+675		1 แห่ง				01 พ.ย. 62	35,000,000	05 พ.ย. 62	35,000,000	25 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63	34,827,550	19 มี.ค. 63	34,818,000	07 เม.ย. 63	e-bidding	34,818,000	10 เม.ย. 63				24 เม.ย. 63	ตค.1/21/2563	25 เม.ย. 63	21 ต.ค. 63		35,000,000	35,000,000	34,818,000.00	180 วัน	-	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด นิคมบาง ระกำก่อสร้าง							63 - เพิ่มเติม งานนโยบาย	
S12	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6315020-16	1141-0	งานก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและ อาคารระบายน้ำ	11	104	0100	ตาก - สะพานวุฒิกุล	0800620743420189		8+816	18+062		2 แห่ง				01 พ.ย. 62	11,000,000	01 พ.ย. 62	11,000,000	31 มี.ค. 63	04 มี.ค. 63	10,924,687.24	12 มี.ค. 63	10,910,000	31 มี.ค. 63	e-bidding	10,910,000	03 เม.ย. 63				24 เม.ย. 63	ตค.1/19/2563	25 เม.ย. 63	21 ต.ค. 63		11,000,000	11,000,000	10,910,000.00	180 วัน	-	บริษัท กมิติศ เอ็นจิเนีย ริง จำกัด							63 - เพิ่มเติม งานนโยบาย	
S12	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6315010-09	1110-0	งานปรับปรุง ทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน	12	1107	0102	หนองบัวเหนือ - ท่า ปู่	0800620743420030		26+250	28+220		1 แห่ง				29 พ.ย. 62	30,000,000	22 ธ.ค. 62	30,000,000	25 ก.พ. 63	27 ก.พ. 63	29,639,782.85	12 มี.ค. 63	29,610,000	31 มี.ค. 63	e-bidding	29,610,000	03 เม.ย. 63				24 เม.ย. 63	ตค.1/18/2563	25 เม.ย. 63	20 พ.ย. 63		30,000,000	30,000,000	29,610,000.00	210 วัน	-	บริษัท กมิติศ เอ็นจิเนีย ริง จำกัด							63 - เพิ่มเติม งานนโยบาย	
S12	แขวงทางหลวงตากที่ 1	6315030-30	1210-0	งานยกระดับ มาตรฐานทาง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง	13	1175	0200	หัวส้มปอย - เฉลียว สุทนต์ดิถี	0800620743420114		79+000	81+700		1 แห่ง				01 พ.ย. 62	20,000,000	05 พ.ย. 62	20,000,000	25 ก.พ. 63	04 มี.ค. 63	19,803,898.39	12 มี.ค. 63	19,780,000	31 มี.ค. 63	e-bidding	19,780,000	03 เม.ย. 63				23 เม.ย. 63	ตค.1/14/2563	24 เม.ย. 63	20 ก.ย. 63		20,000,000	20,000,000	19,780,000.00	150 วัน	-	บริษัท นำ โชคก่อสร้าง จำกัด							63 - เพิ่มเติม งานนโยบาย	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

(สำนักบริหารบำรุงทาง)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 63		ส่งแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		เสนอราคา		ประกาศผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลง PO แล้ว		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	GFMS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	11,230,000	4	11,230,000	4	11,230,000	4	11,230,000							1	1,000,000			2	8,800,000	10,017,155.36	113.83%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	222,810,000	19	222,631,000	19	222,631,000	17	210,331,000	12	157,021,000	12	157,021,000	12	157,021,000	14	157,980,000	12	154,826,186	12	203,537,102	61,894,648.2	30.41%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	219,410,000	21	218,110,000	20	218,110,000	20	218,110,000	18	156,600,000	9	129,600,000	9	129,600,000	17	141,600,000	7	66,507,467.8	11	189,432,100	61,411,851.9	32.42%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	266,416,000	23	265,186,000	23	265,186,000	23	265,186,000	19	211,231,000	17	189,231,000	17	189,231,000	20	212,056,000	4	50,189,569.5	6	101,569,569.5	30,776,707.88	30.3%		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	243,580,000	23	243,580,000	23	243,580,000	23	243,580,000	18	181,200,000	18	181,200,000	18	181,200,000	20	182,520,000	16	175,897,709	17	232,579,642	64,180,219.06	27.59%		
	รวม	963,446,000	90	960,737,000	89	960,737,000	87	948,437,000	67	706,052,000	56	657,052,000	56	657,052,000	72	695,156,000	39	447,420,932.3	48	735,918,413.5	228,280,582.4	31.02%		
รวมทั้งสิ้น		963,446,000	90	960,737,000	89	960,737,000	87	948,437,000	67	706,052,000	56	657,052,000	56	657,052,000	72	695,156,000	39	447,420,932.3	48	735,918,413.5	228,280,582.4	31.02%		

ปริมาณงาน (1,577.560 กม. / 1,024,601.000 ตร.ม. / 1.000 ไมล์ระบุ / 48.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2563

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ																		ความก้าวหน้าโครงการ					บัญชีงบ ประมาณ	หมายเหตุ													
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อคอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ					ประกาศราคา							สัญญา					งบประมาณ			ผู้ ดำเนิน การ			การดำเนินงานสะสม												
										เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศ ทาง	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	แขวงส่ง แผน	สทล./สงล. อนุมัติ		สร./สม/สป เห็นชอบ			ประเภท		เสนอราคา			ผู้รับจ้างรับราคา		อนุมัติเงินงวด			ลงวันที่				เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
รหัส	ชื่อนหน่วยงาน	งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อคอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	จังหวัด	แขวงส่ง แผน	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็น ชอบราคากลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	GF No	ลงวันที่	เลขที่		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา							พ.ร.บ.	จัดสรร	วงเงิน				ระยะเวลา
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	632153	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	34	1327	0100	บ้านด่านลานหอย-ทุ่งเสลี่ยม	0800628702420341		29+690	32+525		24764	ตร.ม.			15 ม.ค. 63	12,500,000	17 ม.ค. 63	12,500,000	24 ก.พ. 63	01 มี.ค. 63	12,493,647.41	06 มี.ค. 63	12,483,000	25 มี.ค. 63	e-bidding	12,483,000	31 มี.ค. 63	12,500,000.00	03 เม.ย. 63	10658/2563/3	16 เม.ย. 63	ดก.1/4/2563	17 เม.ย. 63	15 ก.ค. 63		12,500,000	12,500,000	12,483,000.00	90 วัน	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณ แอสฟัลต์(2012)						บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	633383	25200	งานขยายทางจราจร	35	1357	0100	ทางเข้าเขื่อนภูมิพล	0800628702420319		6+800	8+100		16440	ตร.ม.			23 ม.ค. 63	10,500,000	29 ม.ค. 63	10,500,000	24 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10,471,840.45	06 มี.ค. 63	10,455,000	25 มี.ค. 63	e-bidding	10,455,000	31 มี.ค. 63	10,500,000.00	03 เม.ย. 63	10658/2563/3	16 เม.ย. 63	ดก.1/3/2563	17 เม.ย. 63	14 ส.ค. 63		10,500,000	10,500,000	10,455,000.00	120 วัน	-	บริษัท กมิติส เอ็นจิเนียริง จำกัด	0.02					บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	631024	21000	งานบำรุงปกติ	36	9999	9999	งานบำรุงปกติ แขวงทางหลวงตากที่ 1	0800630002410025	0800628702410033	0+000	0+000		1	แห่ง			23 ก.ย. 62	49,690,000	24 ก.ย. 62	49,690,000	09 ม.ค. 63											01 ต.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 62	29 ก.ย. 63		49,690,000	49,690,000	49,690,000.00	365 วัน	-	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	58.92			30,877,552.10	04/2563	บัญชี 63-บำรุงปกติ		
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	63205115	20510	อาคารสถานที่	37	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านด่านลานหอย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.สุโขทัย 1 หลัง	0800628701410241		0+000	0+000		1	แห่ง			23 มี.ค. 63	1,190,000	25 มี.ค. 63	1,190,000	01 เม.ย. 63	07 เม.ย. 63	1,137,975.38	07 เม.ย. 63	1,120,000	15 เม.ย. 63	e-bidding	1,120,000	20 เม.ย. 63	1,200,000.00	07 เม.ย. 63	10643/2563/4						1,200,000	1,190,000	-	150 วัน	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมสร้างสถาปัตย์ (2012)						บัญชี 63-งานอาคาร	
512	แขวงทางหลวงตากที่ 1	63205230	20520	อาคารสถานที่	38	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยหมวดทางหลวงประธานกระต่าย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.กำแพงเพชร 1 หลัง	0800628701410363		0+000	0+000		1	แห่ง			23 มี.ค. 63	1,731,000	25 มี.ค. 63	1,731,000	01 เม.ย. 63	07 เม.ย. 63	1,720,946.21	07 เม.ย. 63	1,560,000	15 เม.ย. 63	e-bidding	1,560,000	20 เม.ย. 63	1,900,000.00	07 เม.ย. 63	10643/2563/4						1,900,000	1,731,000	-	150 วัน	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร						บัญชี 63-งานอาคาร	

ปีงบประมาณ 2563

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความถี่หน้าโครงการ																	ความก้าวหน้าโครงการ					บัญชีงบ ประมาณ	หมายเหตุ																	
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อคอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ					ประกวดราคา							สัญญา				งบประมาณ				ผู้ ดำเนิน การ	การดำเนินงานสะสม															
						หมาย เลข	คอน ควบคุม				เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน		เสนอ ปรับปรุง	แขวงส่ง แผน	สทล./สงล. อนุมัติ		สร/สพ/สป เห็นชอบ			ประกาศ		เสนอราคา			ผู้รับจ้างรับราคา		อนุมัติเงินงวด			ลงวันที่				เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	หมาย เลข	คอน ควบคุม	ชื่อคอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	จังหวัด	แขวงส่ง แผน	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็น ชอบราคา กลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	GF No	ลงวันที่		เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด							ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร				วงเงิน	ระยะเวลา	ขยาย ระยะเวลา	ผู้ ดำเนิน การ
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	632187	2620	งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ	46	105	0102	ห้วยขบง - แม่สลิดหลวง ตอน 1	0800628702420053				32+975	33+350		1	แห่ง		27 ม.ค. 63	15,000,000	18 มี.ค. 63	15,000,000	24 ก.พ. 63	01 มี.ค. 63	14,927,361.02	12 มี.ค. 63	14,920,000	31 มี.ค. 63	e-bidding	14,920,000	08 เม.ย. 63	15,000,000.00	03 เม.ย. 63	10658/2563/3							15,000,000	15,000,000	-	120 วัน	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คากแอสฟัลท์							บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	632198	2220	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	47	105	0102	ห้วยขบง-แม่สลิดหลวง	0800628702420204				68+635	72+020		33680	ตร.ม.		16 ม.ค. 63	12,500,000	24 ม.ค. 63	12,500,000	24 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	12,500,000.000	11 มี.ค. 63	12,490,000	30 มี.ค. 63	e-bidding	12,490,000	07 เม.ย. 63	12,500,000.00	02 เม.ย. 63	10636/2563/3							12,500,000	12,500,000	-	90 วัน	-	บริษัท แม่ปิงพานกิจ จำกัด							บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	632252	2800	โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	48	105	0102	ห้วยขบง - แม่สลิดหลวง	0800620731420143				39+200	44+655		5.405	กม.		20 ม.ค. 63	25,000,000	29 ม.ค. 63	25,000,000	26 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	24,993,476.5	13 มี.ค. 63	24,980,000	01 เม.ย. 63	e-bidding	24,980,000	08 เม.ย. 63	25,000,000.00	07 เม.ย. 63	10683/2563/3							25,000,000	25,000,000	-	120 วัน	-	บริษัท เมืองจอดการโยธา จำกัด							บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	632253	2720	งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน	49	105	0103	แม่สลิดหลวง - แม่เจา	0800628702420555				126+300	126+400		3	แห่ง		16 ม.ค. 63	11,000,000	24 ม.ค. 63	11,000,000	24 ม.ค. 63	23 เม.ย. 63	10,423,706.48				e-bidding			11,000,000.00	07 เม.ย. 63	10676/2563/3							11,000,000	11,000,000	-	150 วัน	-								บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	633465	2720	งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน	50	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน	0800628702410190				45+709	45+709		1	แห่ง		16 ม.ค. 63	1,288,000	27 ม.ค. 63	1,288,000	24 ก.พ. 63	05 มี.ค. 63	1,288,000	13 มี.ค. 63	1,250,000	23 มี.ค. 63	e-bidding	1,250,000	26 มี.ค. 63	1,288,000.00	03 เม.ย. 63	10655/2563/3							1,288,000	1,288,000	-	120 วัน	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524							บัญชี 63-พรบ.(ต่ำ10)	
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	632150	2410	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	51	1090	0101	แม่สอด - ห้วยน้ำริน ตอน 1	0800628702420612				8+446	14+245		35080	ตร.ม.		20 ม.ค. 63	15,000,000	29 ม.ค. 63	15,000,000	24 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	14,999,847.07	11 มี.ค. 63	14,981,069.5	30 มี.ค. 63	e-bidding	14,981,069.5	07 เม.ย. 63	15,000,000.00	03 เม.ย. 63	10658/2563/3	27 เม.ย. 63	คก.2/6/2563	28 เม.ย. 63	26 ก.ค. 63		15,000,000	15,000,000	14,981,069.50	90 วัน	-	บริษัท กมลพิษอื่นจิเมียรัง จำกัด							บัญชี 63-พรบ.(สูง10)		
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	632163	2320	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์	52	1090	0102	ห้วยน้ำริน - สุ่มผาง	0800628702420848				126+725	130+345		21720	ตร.ม.		20 ม.ค. 63	14,000,000	29 ม.ค. 63	14,000,000	24 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	13,882,623.38	12 มี.ค. 63	13,850,000	31 มี.ค. 63	e-bidding	13,850,000	08 เม.ย. 63	14,000,000.00	03 เม.ย. 63	10658/2563/3							14,000,000	14,000,000	-	90 วัน	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524							บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	

ปีงบประมาณ 2563

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ																	ความก้าวหน้าโครงการ				บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ																			
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อคอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ					ประกวดราคา							สัญญา							งบประมาณ			ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม														
						หมวด	ตอน				เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศทางการ	จำนวน		หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง	แขวงส่งแผน	สทล./สงล. อนุมัติ		สร/สม/สป เห็นชอบ			ประกาศ		เสนอราคา			ผู้รับจ้างรับราคา		อนุมัติเงินงวด			ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	ขอบระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน																วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็นชอบราคากลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	GF No																วงเงิน	ระยะเวลา	ขอบระยะเวลา				วงเงิน	เดือน/ปี
514	แขวงทางหลวงตกที่ 2 (แม่สอด)	631026	21000	งานบำรุงปกติ	59	9999	9999	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงตกที่ 2	0800630002410026	0800628702410097	0+000	0+000			1	แห่ง			23 ก.ย. 62	50,710,000	24 ก.ย. 62	50,710,000	09 ม.ค. 63										01 ต.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 62	29 ก.ย. 63			50,710,000	50,710,000	50,710,000.00	365 วัน	-	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	58.99			29,916,501.88	04/2563	บัญชี 63-บำรุงปกติ				
514	แขวงทางหลวงตกที่ 2 (แม่สอด)	63205123	20510	อาคารสถานที่	60	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแม่สอดแขวงทางหลวงตกที่ 2 จ.ตาก 1 หลัง	0800628701410131		0+000	0+000			1	แห่ง			24 มี.ค. 63	1,200,000	25 มี.ค. 63	1,200,000	01 เม.ย. 63	07 เม.ย. 63	1,155,542.43	13 เม.ย. 63	1,145,500	20 เม.ย. 63	e-bidding	1,145,500	24 เม.ย. 63	1,200,000.00	07 เม.ย. 63	10643/2563/4								-	150 วัน	-	จ้างเหมาส่วนจำกัดแม่สอดชลกิจ						บัญชี 63-งานอาคาร			
514	แขวงทางหลวงตกที่ 2 (แม่สอด)	63205315	20520	อาคารสถานที่	61	9999	9999	คำก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงคิวิราษฎร์ แขวงทางหลวงตกที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก 1 หลัง	0800628701410418		0+000	0+000			1	แห่ง			24 มี.ค. 63	1,750,000	25 มี.ค. 63	1,750,000	01 เม.ย. 63	07 เม.ย. 63	1,750,000	13 เม.ย. 63	1,689,000	20 เม.ย. 63	e-bidding	1,689,000	24 เม.ย. 63	1,900,000.00	07 เม.ย. 63	10643/2563/4								-	150 วัน	-	จ้างเหมาส่วนจำกัดแม่สอดชลกิจ						บัญชี 63-งานอาคาร			
514	แขวงทางหลวงตกที่ 2 (แม่สอด)	63205409	20510	อาคารสถานที่	62	9999	9999	คำปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงตกที่ 2 (แม่สอด) จ.ตาก 1 แห่ง	0800628701410465		0+671	0+671			1	แห่ง			18 ธ.ค. 62	675,000	09 ม.ค. 63	675,000	30 ม.ค. 63							675,000.00	07 เม.ย. 63	10644/2563/4						675,000	675,000		-	90 วัน	-			348,323.00	04/2563	บัญชี 63-งานอาคาร						
514	แขวงทางหลวงตกที่ 2 (แม่สอด)	635147	21000	งานบำรุงปกติ	63	9999	9999	งานบำรุงปกติเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แขวงทางหลวงตกที่ 2	0800628702410418		0+000	0+000			1	แห่ง			20 ก.พ. 63	670,000	25 ก.พ. 63	670,000	05 มี.ค. 63										18 ก.พ. 63	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	18 ก.พ. 63	30 ก.ย. 63			670,000	670,000	670,000.00	226 วัน	-	จ้างเหมาและดำเนินการเอง			511,883.00	04/2563	บัญชี 63-บำรุงปกติ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)					

ปีงบประมาณ 2563

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ																	บัญชีงบ ประมาณ		หมายเหตุ																									
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อคอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ					ประกาศราคา							สัญญา					งบประมาณ				ผู้ ดำเนิน การ	การดำเนินงานสะสม																			
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน		เสนอ ปรับปรุง	แขวงส่ง แผน		สทล./สงล. อนุมัติ		สร/สพ/สป เห็นชอบ			ประกาศ		เสนอราคา			ผู้รับจ้างรับราคา				อนุมัติเงินงวด		ลงวันที่	เลขที่		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น								
วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็น ชอบราคา กลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	GF No	วงเงิน	ระยะเวลา	ขยาย ระยะเวลา	วงเงิน	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงิน	เดือน/ปี																																					
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	63205192	20510	อาคารสถานที่	64	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงที่วิราษฎร์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 จ.ตาก 1 หลัง	0800628701410488			0+000	0+000				24 มี.ค. 63	1,200,000	27 มี.ค. 63	1,200,000	01 เม.ย. 63	07 เม.ย. 63	1,155,542.43	13 เม.ย. 63	1,145,500	20 เม.ย. 63	e-bidding	1,145,500	24 เม.ย. 63	1,200,000.00	07 เม.ย. 63	10643.1/2563/4							-	150 วัน			ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชลกิจ						บัญชี 63-ปรับแผน (งานอาคาร)									
514	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	636026	21000	งานบำรุงปกติ	65	9999	9999	งานบำรุงปกติเพิ่มเติมครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงตากที่ 2				0+000	0+000				10 เม.ย. 63	1,900,000	13 เม.ย. 63	1,900,000	17 เม.ย. 63										09 เม.ย. 63		10 เม.ย. 63	09 ต.ค. 63			1,900,000	1,900,000	1,900,000.00	183 วัน			จ้างเหมาและดำเนินการเอง						บัญชี 63-บำรุงปกติ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)									
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	632149	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	66	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง	0800628702420037			177+811	179+575				40950	ตร.ม.				สุโขทัย	29 ม.ค. 63	15,000,000	29 ม.ค. 63	15,000,000	24 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	14,883,337.48	12 มี.ค. 63	14,840,000	01 เม.ย. 63	e-bidding	14,840,000	10 เม.ย. 63	15,000,000.00	02 เม.ย. 63	10636/2563/3/3	22 เม.ย. 63	สท.1/6/2563	23 เม.ย. 63	21 ก.ค. 63			15,000,000	15,000,000	14,840,000.00	90 วัน			ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชราวุฒิ เอ็นจิเนียริง 1989						บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	632223	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์	67	12	0301	วังวน - เมืองเก่า	0800628702420828			153+480	157+080				47515	ตร.ม.				สุโขทัย	29 ม.ค. 63	11,000,000	29 ม.ค. 63	11,000,000	24 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	10,994,248.11	11 มี.ค. 63	10,979,000	31 มี.ค. 63	e-bidding	10,979,000	07 เม.ย. 63	11,000,000.00	02 เม.ย. 63	10636/2563/3/3	22 เม.ย. 63	สท.5/2563	23 เม.ย. 63	21 ก.ค. 63			11,000,000	11,000,000	10,979,000.00	90 วัน			ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน						บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	633378	28003	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	68	101	0301	คุญประคู่ - คลองโพธิ์	0800620731420115			61+400	63+000				1.25	กม.				สุโขทัย	29 ม.ค. 63	25,000,000	29 ม.ค. 63	25,000,000	24 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	24,994,600	13 มี.ค. 63	24,968,000	02 เม.ย. 63	e-bidding	24,968,000	10 เม.ย. 63	25,000,000.00	07 เม.ย. 63	10683/2563/3/3	22 เม.ย. 63	สท./12/2563	23 เม.ย. 63	20 ส.ค. 63			25,000,000	25,000,000	24,968,000.00	120 วัน			บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด						บัญชี 63-พรบ.(สูง10)	
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	42513	27200	งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน	69	101	0301	คุญประคู่ - คลองโพธิ์				60+100	61+400				1	แห่ง						19 มี.ค. 63	15,000,000	19 มี.ค. 63	15,000,000	03 เม.ย. 63	07 เม.ย. 63	14,629,314.89				e-bidding							15,000,000	15,000,000	-	120 วัน			-						บัญชี 63 - จบกลาง (โปกูลครั้งที่ 2)					

ปีงบประมาณ 2563

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน เมษายน 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ																ความก้าวหน้าโครงการ				บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	กม.ดำเนินการ		ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ						ประกาศราคา						สัญญา							งบประมาณ				ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		แขวงส่ง แผน	สทล./สทล. อนุมัติ		สร/สพ/สป เห็นชอบ			ประกาศ		เสนอราคา		ผู้รับจ้างรับราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น			สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร		สัญญา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																		วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็น ชอบราคา กลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วงเงิน											วันที่	GF No	วงเงิน				ระยะเวลา	ขยาย ระยะเวลา	วงเงิน	เดือน/ปี																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	635146	21000	งานบำรุงปกติ	85	9999	9999	งานบำรุงปกติเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แขวงทางหลวงสุโขทัย	0800628702410075			0+000	0+000		1	แห่ง			25 ก.พ. 63	1,600,000	25 ก.พ. 63	1,600,000	09 มี.ค. 63									18 ก.พ. 63	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	18 ก.พ. 63	30 ก.ย. 63		1,600,000	1,600,000	1,600,000.00	226 วัน	-	จ้างเหมาและดำเนินการเอง				30,705,925.95	04/2563	บัญชี 63-บำรุงปกติ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
513	แขวงทางหลวงสุโขทัย	636025	21000	งานบำรุงปกติ	86	9999	9999	งานบำรุงปกติเพิ่มเติมครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงสุโขทัย				0+000	0+000		1	ไม่ระบุ																		1,300,000		-	-	-							บัญชี 63-บำรุงปกติ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	631023	21000	งานบำรุงปกติ	87	9999	9999	งานบำรุงปกติสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	0800630002410526	0800628702410418		0+000	0+000		1	แห่ง				8,500,000	24 ก.ย. 62	8,500,000	08 ม.ค. 63									01 ต.ค. 62	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	01 ต.ค. 62	29 ก.ย. 63		8,500,000	8,500,000	8,500,000.00	365 วัน	-	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	58.92			5,008,577.68	04/2563	บัญชี 63-บำรุงปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	63205407	20540	อาคารสถานที่	88	9999	9999	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ.ตาก 1 แห่ง	0800628701410285			0+000	0+000		1	แห่ง		ตาก		1,000,000	26 ธ.ค. 62	1,000,000	05 มี.ค. 63					1,000,000.00	07 เม.ย. 63	10644/2563/4					1,000,000	1,000,000	-	150 วัน	-							บัญชี 63-งานอาคาร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	635144	21000	งานบำรุงปกติ	89	9999	9999	งานบำรุงปกติเพิ่มเติมครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	0800628702410418			0+000	0+000		1	แห่ง				300,000	20 ก.พ. 63	300,000	05 มี.ค. 63											18 ก.พ. 63	จ้างเหมาและดำเนินการเอง	18 ก.พ. 63	30 ก.ย. 63		300,000	300,000	300,000.00	226 วัน	-	จ้างเหมาและดำเนินการเอง				5,008,577.68	04/2563	บัญชี 63-บำรุงปกติ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
152	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	636023	21000	งานบำรุงปกติ	90	9999	9999	งานบำรุงปกติเพิ่มเติมครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)				0+000	0+000		1	แห่ง				1,430,000	13 เม.ย. 63	1,430,000	17 เม.ย. 63											09 เม.ย. 63		10 เม.ย. 63	09 ต.ค. 63		1,430,000	1,430,000	1,430,000.00	183 วัน	-	จ้างเหมาและดำเนินการเอง						บัญชี 63-บำรุงปกติ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
รวมทั้งสิ้น					90																	948,437,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ปริมาณงาน (1,577.560 กม. / 1,024,601.000 ตร.ม. / 1.000 ไม่ระบุ / 48.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

(สำนักอำนวยการความปลอดภัย)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 63		ส่งแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		เสนอราคา		ประกาศผลประกวด ราคา		อนุมัติเงินงวด		ลง PO แล้ว		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	22,023,000	11	22,023,000	11	22,023,000	11	22,023,000	8	22,023,000	11	22,023,000	11	22,023,000			10	21,482,072	11	21,880,169	398,097	1.82%	1	398,097
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	77,000,000	27	77,000,000	27	77,000,000	27	77,000,000	19	73,800,000	14	66,400,000	10	59,700,000			7	2,790,585	2	45,711,000		- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	33,700,000	12	33,700,000	12	33,700,000	12	33,700,000	12	33,700,000	12	33,700,000	12	33,700,000			3	5,353,784.78	3	5,353,784.78		- %		
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	46,286,400	14	46,286,400	14	46,286,400	14	45,286,400	11	45,806,400	12	45,326,000	11	26,306,400			10	41,272,459	12	42,228,565	956,106	2.26%	1	477,903
	รวม	179,009,400	64	179,009,400	64	179,009,400	64	178,009,400	50	175,329,400	49	167,449,000	44	141,729,400			30	70,898,900.78	28	115,173,518.78	1,354,203	1.18%	2	876,000
รวมทั้งสิ้น		179,009,400	64	179,009,400	64	179,009,400	64	178,009,400	50	175,329,400	49	167,449,000	44	141,729,400			30	70,898,900.78	28	115,173,518.78	1,354,203	1.18%	2	876,000

ปริมาณงาน (78.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2563

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ																				ความก้าวหน้าโครงการ				บัญชีงบ ประมาณ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ1	รหัสงบประมาณ2	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ					ประกวดราคา							สัญญา					งบประมาณ					ผู้ ดำเนิน การ	การดำเนินงานสะสม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
เริ่ม ต้น	สิ้นสุด					ทิศ ทาง	จำนวน				หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็น ชอบราคา กลาง	วงเงิน		วันที่	ประกาศ	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	GF No	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยาย ระยะเวลา	พ.ร.บ.			จัดสรร	สัญญา			ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	วงเงิน	เดือน/ปี																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข ควบคุม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

