

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	3	2,610,000	3	2,610,000	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,535,000	4	11,534,760.6	4	6,521,812.41	5,096,812.41	44.19%	1	109,760.6
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	442,893,000	39	442,780,000	39	441,668,000	39	439,268,000	37	379,461,820.14	37	379,461,820.14	37	378,627,668.32	37	378,574,892	37	378,574,892	37	378,581,244	38	427,064,892	38	397,834,965.63	49,185,592.43	11.52%	1	397,000
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	602,845,500	59	602,845,500	59	591,926,025	59	591,926,025	57	518,387,407.43	57	518,387,407.43	57	516,760,102	57	516,737,032	48	515,696,532	57	516,755,632	58	576,647,032	49	539,264,382.85	83,136,815.12	14.42%	14	18,809,600
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	493,705,500	61	492,277,500	59	479,207,500	61	476,040,000	59	413,356,949.51	59	413,356,949.51	57	410,008,047.02	59	410,136,813.95	57	410,004,329.18	59	427,351,301	60	465,747,392.95	56	426,950,508.4	35,274,329.99	7.57%		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	536,975,000	48	536,975,000	48	534,859,000	48	532,059,000	46	461,427,643.61	46	461,427,643.61	45	455,347,937.76	45	455,299,765.36	44	455,247,788.17	45	455,307,630	46	514,639,788.17	45	475,014,690.68	65,577,959.13	12.74%	8	21,179,468
	รวม	2,088,029,000	211	2,086,488,000	209	2,059,270,525	211	2,050,903,025	202	1,775,243,820.69	202	1,775,243,820.69	199	1,763,278,515.7	201	1,763,283,263.91	189	1,762,058,301.95	201	1,780,530,807	206	1,995,633,865.72	192	1,845,586,359.97	238,271,509.08	11.94%	24	40,495,828.6
รวมทั้งสิ้น		2,088,029,000	211	2,086,488,000	209	2,059,270,525	211	2,050,903,025	202	1,775,243,820.69	202	1,775,243,820.69	199	1,763,278,515.7	201	1,763,283,263.91	189	1,762,058,301.95	201	1,780,530,807	206	1,995,633,865.72	192	1,845,586,359.97	238,271,509.08	11.94%	24	40,495,828.6

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,538,072.000 ตร.ม. / 166.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMIS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								- %			
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	119,740,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	119,627,000	4	116,384,990.4	4	116,384,990.44	4	116,331,350.39	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	4	116,321,500	13,506,900	11.61%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	130,000,000	4	127,022,180.29	4	127,022,180.29	4	126,944,300	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	4	126,939,900	19,040,985	15%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	120,500,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	119,072,000	5	117,770,424.22	5	117,770,424.22	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	5	117,738,600	10,377,450	8.81%		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	215,000,000	5	210,570,993.63	5	210,570,993.63	5	210,477,500	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	5	210,460,300	14,626,080	6.95%		
	รวม	585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	57,551,415	10.07%		
รวมทั้งสิ้น		585,240,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	583,699,000	18	571,748,588.58	18	571,748,588.58	18	571,491,750.39	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	18	571,460,300	57,551,415	10.07%		

ปริมาณงาน (18.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	4	11,610,000	3	2,610,000	3	2,610,000	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,534,760.6	3	2,535,000	4	11,534,760.6	4	6,521,812.41	5,096,812.41	44.19%	1	109,760.6
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	238,650,000	16	238,650,000	16	237,726,000	16	237,726,000	15	181,796,234.94	15	181,796,234.94	15	181,147,731	15	181,140,592	15	181,140,592	15	181,140,592	16	229,630,592	16	200,400,665.63	32,139,502.43	14%		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	303,145,500	34	303,145,500	34	294,335,100	34	294,335,100	33	229,132,313.18	33	229,132,313.18	33	227,829,300	33	227,823,530	24	226,783,030	33	227,842,130	34	287,733,530	25	250,350,880.85	41,423,936.97	14.4%	10	11,661,200
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	273,705,500	28	273,705,500	26	260,987,000	28	261,119,500	27	200,520,606.92	27	200,520,606.92	25	197,324,558.34	27	197,454,949.77	25	197,322,465	27	214,668,015	28	253,064,949.77	26	218,257,825.22	22,619,602.49	8.94%		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	270,025,000	24	270,025,000	24	267,909,000	24	267,909,000	23	201,889,043.4	23	201,889,043.4	22	195,945,870.19	22	195,923,707.19	21	195,871,730	22	195,923,730	23	255,263,730	22	215,638,632.28	37,546,741.13	14.71%	3	7,774,330
	รวม	1,097,136,000	106	1,097,136,000	104	1,072,567,100	106	1,072,699,600	101	815,948,198.44	101	815,948,198.44	98	804,782,220.13	100	804,877,539.56	88	803,652,577.6	100	822,109,467	105	1,037,227,562.37	93	891,169,816.39	138,826,595.43	13.38%	14	19,545,290.6
รวมทั้งสิ้น		1,097,136,000	106	1,097,136,000	104	1,072,567,100	106	1,072,699,600	101	815,948,198.44	101	815,948,198.44	98	804,782,220.13	100	804,877,539.56	88	803,652,577.6	100	822,109,467	105	1,037,227,562.37	93	891,169,816.39	138,826,595.43	13.38%	14	19,545,290.6

ปริมาณงาน (13.825 กม. / 52,570.000 ตร.ม / 1,538,072.000 ตร.ม. / 59.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สำนักอำนวยการความปลอดภัย

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 64		สทล.อนุมัติแผน		เห็นชอบแผน		ลง TOR		ออกประกาศประกวดราคา		เสนอราคา		ประกาศผลประกวดราคา		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMIS	%	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
			แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								- %			
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	84,503,000	19	84,503,000	19	84,315,000	19	81,915,000	18	81,280,594.76	18	81,280,594.76	18	81,148,586.93	18	81,112,800	18	81,112,800	18	81,119,152	18	81,112,800	18	81,112,800	3,539,190	4.36%	1	397,000
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	169,700,000	21	169,700,000	21	167,590,925	21	167,590,925	20	162,232,913.96	20	162,232,913.96	20	161,986,502	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,973,602	20	161,973,602	22,671,893.15	14%	4	7,148,400
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	99,500,000	28	99,500,000	28	99,148,500	28	95,848,500	27	95,065,918.37	27	95,065,918.37	27	94,944,888.68	27	94,943,264.18	27	94,943,264.18	27	94,944,686	27	94,943,843.18	25	90,954,083.18	2,277,277.5	2.4%		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	51,950,000	19	51,950,000	19	51,950,000	19	49,150,000	18	48,967,606.58	18	48,967,606.58	18	48,924,567.57	18	48,915,758.17	18	48,915,758.17	18	48,923,600	18	48,915,758.17	18	48,915,758.4	13,405,138	27.4%	5	13,405,138
	รวม	405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	87	394,504,425	83	387,547,033.67	83	387,547,033.67	83	387,004,545.18	83	386,945,424.35	83	386,945,424.35	83	386,961,040	83	386,946,003.35	81	382,956,243.58	41,893,498.65	10.83%	10	20,950,538
รวมทั้งสิ้น		405,653,000	87	405,653,000	87	403,004,425	87	394,504,425	83	387,547,033.67	83	387,547,033.67	83	387,004,545.18	83	386,945,424.35	83	386,945,424.35	83	386,961,040	83	386,946,003.35	81	382,956,243.58	41,893,498.65	10.83%	10	20,950,538

ปริมาณงาน (89.000 แห่ง)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานกันภัยเลื่อมปี ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำนักแผนงาน

หน่วยงาน			รหัสงาน	ลักษณะงาน	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	งบดำเนินการ			งบดำเนินงาน			สัญญา					งบประมาณ			ผู้ดำเนินการ	ความก้าวหน้าโครงการ					บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ	
สพล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน			ถนน	ความมุ่ง			เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยายระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา			ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	แบ่งจ่าย/หักเงิน				
																					วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)					ขยายระยะเวลา (วัน)	วงเงิน			วันส่งมอบงาน
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (สทท)	514	กรมทางหลวง สายที่ 2 (แม่สอด)	11410	งานก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ	105	0101	แม่สอด - ห้วยบง	0800620743420247	13+610	13+940	1	ฝั่ง	29 พ.ค. 2563	30 พ.ค./30/2563	30 พ.ค. 2563	20 พ.ค. 2564	15,000,000.00	15,000,000.00	13,220,000.00	210	26	จ้างผู้ว่าจ้างทำ พหลโยธินสายที่ 2524	62.48			1,983,000.00	09/2563	คค - ปีที่ 1 พ.บ. 2563	เป็นการขยายสะพานความยาว 80 ม. ให้ เป็น 4 ช่องจราจร และขยายทางหลวง 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งงานก่อสร้าง สะพานได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2561 ขณะกำลังดำเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ซึ่งดำเนินการอยู่จำนวน 63 เมตรและ สะพานได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2563 รวมทั้งสิ้นได้งบประมาณเป็นไปตามมาตรฐาน กรมทางหลวง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 2563 (ได้รับการพิจารณาขยายสัญญา จำนวน 12 ปี)		
รวมทั้งสิ้น																			13,220,000.00						1,983,000.00						