

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน(แบบ ก-1)
ประจำปีเดือน มิถุนายน 2565
สำนักแผนงาน (พรบ.2565)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		ค.ศ.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		ค.ศ.ทรวาผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMS	%	เบิกจ่าย		จำนวน	ค่าก่อสร้าง
		แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แล้วเสร็จ	%	แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	115,000,000.00	3	3	99,715,965.75	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	24,672,172.17	24.76	0	30	0	0.00
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	4	132,500,000.00	4	3	114,230,502.62	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	21,111,801.37	18.5	0	52	0	0.00
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6	205,000,000.00	6	4	132,152,545.11	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	0.00	0.0	0	54	0	0.00
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	16	553,500,000.00	16	6	204,776,233.86	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	44,064,251.46	21.53	0	36	0	0.00
	รวม	16	553,500,000.00	16	16	550,875,247.34	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	89,848,225.00	16.32	0	42	0	0.00
รวมทั้งสิ้น		16	553,500,000.00	16	16	550,875,247.34	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	89,848,225.00	16.32	0	42	0	0.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน มิถุนายน 2565

สำนักบริหารบำรุงทาง (พรบ.2565)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.พรบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.พรบมอบประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	1	3,000,000.00	1	1	2,998,934.01	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1,992,555.45	66.49	0	99.00	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	17	250,999,000.00	17	17	245,819,709.59	17	244,832,600.00	17	244,832,600.00	17	244,832,600.00	17	244,832,600.00	17	244,815,265.14	151,738,410.35	61.98	13	82.49	13	143,587,945.14
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	22	270,900,000.00	22	22	266,158,464.50	22	265,873,300.00	22	265,873,300.00	22	265,873,300.00	22	265,873,300.00	22	265,829,321.82	257,106,517.96	96.7	20	99.00	21	250,844,110.42
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	24	291,242,000.00	24	24	286,126,483.57	24	280,384,699.00	24	280,384,699.00	24	280,384,699.00	24	280,384,699.00	24	280,368,229.01	136,294,829.01	48.61	14	74.63	16	131,046,983.01
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	17	226,250,000.00	17	17	217,552,644.85	17	217,352,984.00	17	217,352,984.00	17	217,352,984.00	17	217,352,984.00	17	217,348,701.47	172,541,339.04	79.38	14	84.36	14	168,880,148.12
รวม		81	1,042,391,000.00	81	81	1,018,656,236.52	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,358,517.44	719,673,651.81	71.15	61	85.10	64	694,359,186.69
รวมทั้งสิ้น		81	1,042,391,000.00	81	81	1,018,656,236.52	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,358,517.44	719,673,651.81	71.15	61	85.10	64	694,359,186.69

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สำนักบริหารบำรุงทาง (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1)

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สำนักงานทลวง	แขวงทลวงทลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ			
		จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวนแผนงาน	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างตามสัญญา	จำนวนแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	%	จำนวนแผนงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานทลวงทลวงที่ 4 (ตลก)	สำนักงานทลวงทลวงที่ 4 (ตลก)																							
	แขวงทลวงทลวงตลกที่ 1																							
	แขวงทลวงทลวงสุโขทัย	5	50,000,000.00	5	5	50,005,175.53	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	5	50,000,000.00	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	0.00	0.0	0	8.05	0			
	แขวงทลวงทลวงตลกที่ 2 (แม่สอด)	2	35,000,000.00	2	2	35,023,296.54	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	2	35,000,000.00	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	0.00	0.0	0	10.23	0			
	แขวงทลวงทลวงกำแพงเพชร	9	240,499,500.00	9	8	239,973,211.86	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	9	240,499,500.00	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	17,990,850.00	7.48	0	5.16	0			
	รวม	16	325,499,500.00	16	15	325,001,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,499,500.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	17,990,850.00	5.76	0	6.07	0			
รวมทั้งสิ้น		16	325,499,500.00	16	15	325,001,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,499,500.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	17,990,850.00	5.76	0	6.07	0			

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำนักงานทลวง	แขวงทลวงทลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทลราบว่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทลราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ		จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทลวง ทลวงที่ 4 (ตลก)	สำนักงานทลวงทลวงที่ 4 (ตลก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แขวงทลวงทลวงตลกที่ 1	3	127,000,000.00																			
	แขวงทลวงทลวงสุโขทัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แขวงทลวงทลวงตลกที่ 2 (แม่สอด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แขวงทลวงทลวงกำแพงเพชร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	3	127,000,000.00																			
รวมทั้งสิ้น		3	127,000,000.00																			

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างจัดทำแผนรายประมาณการ ส่ง สช.

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวนตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
กิจกรรมสัปดาห์งาน ปี 2565 (ฉุกเฉิน)

สทล.	แขวงทางหลวง	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งานจ้างเหมา										งานดำเนินการเอง										
				เห็นชอบแผน		ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย		เห็นชอบ		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย				
				จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ	
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																							
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	69	10,860,419.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	69	10,860,419.00	69	10,860,419.00	64	9,904,159.85	9,904,159.85	99.93	64	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	19	3,014,400.00	4	523,500.00	4	522,744.64	4	523,500.00	4	522,744.64	522,744.64	100.00	4	15	2,490,900.00	15	2,490,900.00	15	2,409,518.74	2,409,518.74	96.73	15	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	34	3,849,870.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	34	3,849,870.00	34	3,849,870.00	34	3,847,696.70	3,847,696.70	99.97	34	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	39	1,959,986.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	39	1,959,986.00	39	1,959,986.00	38	1,839,591.17	1,839,591.17	99.97	38	
	รวม	161	19,684,675.00	4	523,500.00	4	522,744.64	4	523,500.00	4	522,744.64	522,744.64	100.00	4	157	19,161,175.00	157	19,161,175.00	151	18,000,966.46	18,000,966.46	99.51	151	
รวม		161	19,684,675.00	4	523,500.00	4	522,744.64	4	523,500.00	4	522,744.64	522,744.64	100.00	4	157	19,161,175.00	157	19,161,175.00	151	18,000,966.46	18,000,966.46	99.51	151	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักทางหลวง	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย GFMS			งบประมาณ จัดสรร RMMS (บาท)	ผลการดำเนินงานจาก RMMS						
							%		โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (GF RMMS) (บาท)	%	งบประมาณตามแผน (บาท)	%	งบประมาณตามผล (งานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา) (บาท)	%
		+	-	สุทธิ	(บาท)	แจ้ง จัดสรร	จัดสรร สุทธิ								
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	10,500,000.00	-1,000,000.00	9,500,000.00	6,618,037.90	63.03	69.66	10,500,000.00	1,000,000.00	6,039,957.95	57.52	9,500,000.00	90.48	6,732,278.66	64.12
	ตากที่ 1	55,750,000.00	-1,250,000.00	54,500,000.00	35,849,742.32	64.30	65.78	55,750,000.00	1,250,000.00	34,141,108.60	61.24	53,700,000.00	96.32	34,737,959.01	62.31
	สุโขทัย	62,009,000.00	-1,100,000.00	60,909,000.00	44,804,423.00	72.25	73.56	62,009,000.00	800,000.00	39,350,816.71	63.46	60,209,000.00	97.10	41,168,808.09	66.39
	ตากที่ 2 (แม่สอด)	59,510,000.00	-1,997,100.00	57,512,900.00	36,789,057.17	61.82	63.97	59,510,000.00	1,997,100.00	33,009,580.62	55.47	57,512,899.45	96.64	35,196,990.00	59.14
	กำแพงเพชร	65,340,000.00	-900,000.00	64,440,000.00	49,723,922.43	76.10	77.16	65,340,000.00	900,000.00	42,200,652.78	64.59	60,584,225.44	92.72	41,122,848.65	62.94
	รวม	253,109,000.00	-6,247,100.00	246,861,900.00	173,785,182.82	68.66	70.40	253,109,000.00	5,947,100.00	154,742,116.66	61.14	241,506,124.89	95.42	158,958,884.41	62.80
	รวมทั้งสิ้น	253,109,000.00	-6,247,100.00	246,861,900.00	173,785,182.82	68.66	70.40	253,109,000.00	5,947,100.00	154,742,116.66	61.14	241,506,124.89	95.42	158,958,884.41	62.80

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน(แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน มิถุนายน 2565

สำนักอำนาจความปลอดภัย (พรบ.2565)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		ค.ท.พร.บ.ร.าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		ค.ท.พร.บ.ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%		เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	11	73,008,000.00	11	11	72,674,416.22	11	72,525,208.17	11	72,525,208.17	11	72,525,210.00	11	72,525,208.17	11	72,525,137.93	62,306,637.93	85.91	7	93.12	9	61,426,137.93
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	14	101,726,000.00	14	14	99,624,969.21	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	72,514,975.44	71.61	12	84.83	12	41,283,517.00
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10	35,400,000.00	10	10	35,390,397.48	10	35,329,153.00	10	35,329,153.00	10	35,329,721.00	10	35,329,153.00	10	35,329,153.00	12,542,393.00	35.5	7	62.00	8	10,523,753.00
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	17	65,200,000.00	17	17	65,135,368.89	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	55,043,671.00	84.63	16	96.70	16	55,043,671.00
	รวม	52	275,334,000.00	52	52	272,825,151.80	52	274,149,831.17	52	274,149,831.17	52	274,150,401.00	52	274,149,831.17	52	274,149,760.93	202,407,677.37	73.83	42	86.90	45	168,277,078.93
รวมทั้งสิ้น		52	275,334,000.00	52	52	272,825,151.80	52	274,149,831.17	52	274,149,831.17	52	274,150,401.00	52	274,149,831.17	52	274,149,760.93	202,407,677.37	73.83	42	86.90	45	168,277,078.93

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สำนักอำนาจความปลอดภัย (เร่งด่วน)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.พรบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.พรบสสประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	5,000,000.00	1	1	4,986,911.65	1	4,980,028.00	0		1	4,980,028.00	1	4,980,028.00	1	4,980,028.00	4,980,028.00	100	1	100	1	4,980,028.00
	แขวงทางหลวงสุโขทัย																					
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	1	1,000,000.00	1	1	1,005,079.50	1	749,998.95	0		1	749,999.00	1	749,998.95	1	749,998.95	749,998.95	100	1	100	1	749,998.95
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	1	2,000,000.00	1	1	2,000,000.00	1	1,996,000.00	0		1	1,996,000.00	1	1,996,000.00	1	1,996,000.00	1,996,000.00	100	1	100	1	1,996,000.00
	รวม	3	8,000,000.00	3	3	7,991,991.15	3	7,726,026.95	0		3	7,726,027.00	3	7,726,026.95	3	7,726,026.95	7,726,026.95	100	3	100	3	7,726,026.95
รวมทั้งสิ้น		3	8,000,000.00	3	3	7,991,991.15	3	7,726,026.95	0		3	7,726,027.00	3	7,726,026.95	3	7,726,026.95	7,726,026.95	100	3	100	3	7,726,026.95

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)
ประจำปี 2565
งานภูมิสถาปัตย์

สำนักงานทลวง	แขวงทลวงทลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทรวบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMIS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทลวงทลวงที่ 4 (ตล)	สำนักงานทลวงทลวงที่ 4 (ตล)																					
	แขวงทลวงทลวงทลวงที่ 1																					
	แขวงทลวงทลวงทลวงทลวง																					
	แขวงทลวงทลวงทลวงทลวงที่ 2 (มลลล)																					
	แขวงทลวงทลวงทลวงทลวงทลวงทลวง	1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,979,334.10	8,747,489.82	87.57	1	100	1	8,747,489.82
	รวม	1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,979,334.10	8,747,489.82	87.57	1	100	1	8,747,489.82
รวมทั้งสิ้น		1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,979,334.10	8,747,489.82	87.57	1	100	1	8,747,489.82