

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)											- %		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	44,272,000	4	54,269,000	4	54,269,000			4	49,641,585.72	49,592,878.62	99.9%	4	49,641,585.72
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	86,000,000	3	86,000,000	3	86,000,000	1	17,796,400	3	71,354,200	71,034,631.8	99.55%	3	71,354,200
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	55,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	54,494,800	3	54,494,800	54,222,079.98	99.5%	3	54,494,800
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	65,000,000	4	102,000,000	4	102,000,000	2	39,178,920	4	100,225,876	69,133,191.92	68.98%	3	64,128,186
	รวม	250,272,000	14	297,269,000	14	297,269,000	6	111,470,120	14	275,716,461.72	243,982,782.32	88.49%	13	239,618,771.72
รวมทั้งสิ้น		250,272,000	14	297,269,000	14	297,269,000	6	111,470,120	14	275,716,461.72	243,982,782.32	88.49%	13	239,618,771.72

ปริมาณงาน (17.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					
หมาย เลข	ตอน ควบคุม					เริ่มต้น	สิ้นสุด		ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง	สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ		ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน		วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น		บัญชีงบ ประมาณ		
รหัส	ชื่อหน่วยงาน																																		
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร		13000	งานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ด้าน การสร้างควม สามารถในการ แข่งขันของ ประเทศ	1	115	0100	กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ 0800628094420005	6+650	8+200	LT +RT	1	แห่ง		กำแพงเพชร	04 ต.ค. 61	12 ธ.ค. 61 37,000,000 (05 ก.ค. 62)	12 ก.ค. 62 36,110,150 .91	06 ส.ค. 62 36,097,690 e-bidding	08 ส.ค. 62 36,097,690		23 ส.ค. 62	กพ./37/2562	24 ส.ค. 62	19 ก.พ. 63		37,000,000	36,097,690.0 0 180 วัน - กำแพงก่อ สร้าง	0.42				5,414,653. 50 09/2562	บูรณภาคฯ (เพิ่ม เดิม)	
รวมทั้งสิ้น					1	แผน										37,000,000					0.00					36,097,690.0 0					5,414,653. 50				

ปริมาณงาน (1.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2562 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

สำนักงานทางหลวง	แขวง	งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร ปี 62		เห็นชอบแผน		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		แล้วเสร็จ	
			จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	GFMS (บาท)	%	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	11,922,700	4	10,122,700	2	10,122,700	2	5,850,000	2	10,100,000	10,299,999.94	101.98%		
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	199,669,500	19	199,280,000	19	199,280,000	13	140,444,354.34	18	184,787,107.2	178,439,752.3	96.57%	16	136,965,107.2
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	255,886,626	22	254,819,626	19	253,569,626	9	162,283,995.08	20	215,643,126	183,055,423.33	84.89%	12	121,664,126
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	274,355,500	22	273,655,000	22	273,655,000	16	239,759,522.26	20	264,346,230	311,488,063.6	117.83%	17	208,340,330
	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	298,840,500	19	297,740,500	17	297,740,500	13	184,092,271.04	17	262,611,457	250,386,831.95	95.34%	14	145,861,057
	รวม	1,040,674,826	86	1,035,617,826	79	1,034,367,826	53	732,430,142.72	77	937,487,920.2	933,670,071.12	99.59%	59	612,830,620.2
รวมทั้งสิ้น		1,040,674,826	86	1,035,617,826	79	1,034,367,826	53	732,430,142.72	77	937,487,920.2	933,670,071.12	99.59%	59	612,830,620.2

ปริมาณงาน (7.490 กม. / 18,978.000 ตร.ม / 1,337,994.000 ตร.ม. / 3.000 ไมล์ / 5.000 หลัง / 31.000 แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กันยายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ														ความคืบหน้าโครงการ											ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ				ประกวดราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ			การดำเนินงานสะสม
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สผ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน		วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	42387	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	1	1117	0100	คลองแม่ลาย - อู่มผาง 9090959013	39+400	91+625		168355	ตร.ม.				19 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62 83,000,000 (05 ก.ค. 62)	26 ก.ค. 62 82,964,241	28 ส.ค. 62 61,400,400 e-bidding	13 ก.ย. 62 61,400,400		26 ก.ย. 62	กพ./39/2562	27 ก.ย. 62	23 เม.ย. 63	83,000,000 61,400,400.0	61,400,400.0 ส่วนจำกัด 210 วัน โรจนากร - พาณิชย์					บัญชี 62-งบ กลาง	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	621027	21000	งานบำรุงปกติ	2	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง				12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 50,760,000		50,760,000	50,760,000	07 ต.ค. 61 51,270,000 .00 10009/256 2/10 10380/256 2/10 10713/256 2/10 30180/256 2/9	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	50,760,000 50,760,000.0	50,760,000.0 365 วัน -	100			51,183,217 .26 09/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
517	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร	623027	21000	งานบำรุงปกติ	3	9999	9999	แขวงทางหลวง กำแพงเพชร 0800630002410526 0800630002410027	0+000	0+000		1	แห่ง				15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 2,295,000		2,295,000	2,295,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	2,295,000 2,295,000.00	2,295,000.00 211 วัน -	95.64			2,194,992. 39 09/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	621024	21000	งานบำรุงปกติ	4	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง				12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 43,120,000		43,120,000	43,120,000	07 ต.ค. 61 21,560,000 .00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	43,120,000 43,120,000.0	43,120,000.0 365 วัน -	100			47,329,920 .77 09/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
512	แขวงทางหลวง ตากที่ 1	623024	21000	งานบำรุงปกติ	5	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 1 0800630002410025	0+000	0+000		1	แห่ง				15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 4,702,000		4,702,000	4,702,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	4,702,000 4,702,000.00	4,702,000.00 211 วัน -					บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	62031	20510	อาคารสถานที่	6	105	0103	แม่สลิคหลวง - แม่เงา 0800630001410042 0800630001410120	115+550	115+550	LT +RT	1	หลัง				05 ก.ค. 61	27 พ.ย. 61 1,190,000 (04 ธ.ค. 61)	17 ธ.ค. 61 1,175,957. 57	25 ธ.ค. 61 1,175,900 e-bidding	03 ม.ค. 62 1,175,900		18 ก.พ. 62	ตค.2/32/2562	19 ก.พ. 62	18 ก.ค. 62	1,190,500 1,190,000.00	1,175,900.00 150 วัน ส่วนจำกัด - พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524	100			1,175,900. 00 09/2562	พรบ.62 (อาคาร)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กันยายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประเภคราคา				สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม				
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					เลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	621026	21000	งานบำรุงปกติ	7	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 48,110,000		48,110,000	48,110,000	07 ต.ค. 61 50,390,000.00 10009/2562/10 10380/2562/10 10713/2562/10 30256/2562/9	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	48,110,000 48,110,000	48,110,000.0 0 365 วัน -		100			50,376,062.64 09/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
514	แขวงทางหลวง ตากที่ 2 (แม่สอด)	623026	21000	งานบำรุงปกติ	8	9999	9999	แขวงทางหลวงตากที่ 2 0800630002410526 0800630002410026	0+000	0+000		1	แห่ง	ตาก		15 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 3,360,000		3,360,000	3,360,000		04 มี.ค. 62	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	04 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	3,360,000 3,360,000	3,360,000.00 211 วัน -		77.05			2,964,879.85 09/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42408	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	9	12	0303	สุโขทัย - บ้านกร่าง 0800630002410814	185+876	186+325		1	แห่ง		สุโขทัย	04 ก.ค. 62	18 ก.ค. 62 7,000,000 (24 ก.ค. 62)	06 ส.ค. 62 6,992,220	23 ส.ค. 62 6,986,600 e-bidding	29 ส.ค. 62 6,986,600		13 ก.ย. 62	สท./49/2562	14 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	7,000,000 7,000,000	6,986,600.00 60 วัน ส่วนจำกัด - พินยุดี พร้อม					บัญชี 62-4		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42410	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	10	1195	0101	สุโขทัย - เจริญไฉน 0800630002410816	1+040	1+486		1	แห่ง		สุโขทัย	02 ก.ค. 62	18 ก.ค. 62 5,000,000 (25 ก.ค. 62)	06 ส.ค. 62 4,995,094.78	23 ส.ค. 62 4,449,300 e-bidding	29 ส.ค. 62 4,449,300		16 ก.ย. 62	สท./50/2562	17 ก.ย. 62	15 พ.ย. 62	5,000,000 5,000,000	4,449,300.00 60 วัน บริษัท ชนะวัตร - ก่อสร้าง จำกัด					บัญชี 62-4		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42412	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	11	1272	0108	คีรีมาส - สามแยกแจกัน 0800630002410818	13+496	14+235		1	แห่ง		สุโขทัย	02 ก.ค. 62	18 ก.ค. 62 5,000,000 (24 ก.ค. 62)	06 ส.ค. 62 6,993,762.37	23 ส.ค. 62 6,968,000 e-bidding	29 ส.ค. 62 6,968,000		16 ก.ย. 62	สท./52/2562	17 ก.ย. 62	15 พ.ย. 62	5,000,000 5,000,000	4,984,000.00 60 วัน บริษัท น้า โชคก่อ - สร้าง จำกัด					บัญชี 62-4		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42411	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	12	1293	0100	สุโขทัย - ท่าฉนวน 0800630002410817	18+500	19+600		1	แห่ง		สุโขทัย	02 ก.ค. 62	18 ก.ค. 62 5,000,000 (24 ก.ค. 62)	06 ส.ค. 62 4,994,754.72	23 ส.ค. 62 4,989,000 e-bidding	29 ส.ค. 62 4,989,000		13 ก.ย. 62	สท./48/2562	14 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	5,000,000 5,000,000	4,989,000.00 60 วัน ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - พินยุดี พร้อม					บัญชี 62-4		
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42409	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	13	1318	0102	ปากน้ำ - ศรีนคร 0800630002410815	13+662	14+475		1	แห่ง		สุโขทัย	02 ก.ค. 62	18 ก.ค. 62 5,000,000 (24 ก.ค. 62)	06 ส.ค. 62 4,992,979.52	23 ส.ค. 62 4,982,100 e-bidding	29 ส.ค. 62 4,982,100		16 ก.ย. 62	สท./51/2562	17 ก.ย. 62	15 พ.ย. 62	5,000,000 5,000,000	4,982,100.00 60 วัน ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ทรงคุณ การโยธา (1988)					บัญชี 62-4		

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือน กันยายน 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ												ความก้าวหน้าโครงการ							
		ID Code	รหัส งาน	ลักษณะงาน	ลำดับ ที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา					สัญญา				งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมาย เลข	ตอน ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	42407	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	14	1347	0100	วัดโลก - สระบัว 0800630002410813	0+320	1+850		1	แห่ง		สุโขทัย	02 ก.ค. 62	18 ก.ค. 62 7,000,000 (24 ก.ค. 62)	06 ส.ค. 62 6,993,762. 37	23 ส.ค. 62 e-bidding	29 ส.ค. 62		13 ก.ย. 62	สท./47/2562	14 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	7,000,000 7,000,000	6,968,000.00 60 วัน - สร้าง จำกัด	บริษัท นำ โชคก่อ - สร้าง จำกัด					บัญชี 62-4	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	621025	21000	งานบำรุงปกติ	15	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย 0800630002410029	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย	12 ก.ย. 61	11 ต.ค. 61 59,370,000		59,370,000	59,370,000	07 ต.ค. 61 63,585,000 .00 10009/256 2/10 10213/256 2/10 10380/256 2/10 10713/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	59,370,000 59,370,000	59,370,000.0 0 365 วัน -		100			64,147,981 .25 09/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
513	แขวงทางหลวง สุโขทัย	623025	21000	งานบำรุงปกติ	16	9999	9999	แขวงทางหลวงสุโขทัย	0+000	0+000		1	แห่ง		สุโขทัย				1,250,000	1,250,000		04 มี.ย. 62	งานจ้างเหมา และดำเนินการ การเอง	05 มี.ย. 62	01 พ.ย. 62	1,250,000 1,250,000	1,250,000.00 150 วัน -					บัญชี 62-บำรุง ปกติเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
152	สำนักงานทาง หลวงที่ 4 (ตาก)	62009	20510	อาคารสถานที่	17	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก) จ .ตาก [1 หลัง] 0800630001410020	521+776	521+77 6		1	แห่ง			06 ก.ค. 61	06 ส.ค. 61 1,622,700 (10 ส.ค. 61)	03 ก.ย. 61 1,622,685. 97	14 ก.ย. 61 1,600,000	18 ก.ย. 61 1,600,000	08 ต.ค. 61 1,600,000. 00 10051/256 2/4	24 ต.ค. 61	สทล .4/1/2562	25 ต.ค. 61	23 มี.ค. 62	1,622,700 1,622,700	1,600,000.00 150 วัน - รัก ชั้นเอนด์ อาร์ลิเท ลเจอร์	100	23 ก.ย. 62			พรบ.62 (อาคาร)		
152	สำนักงานทาง หลวงที่ 4 (ตาก)	621023	21000	งานบำรุงปกติ	18	9999	9999	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง			12 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61 8,500,000		8,500,000	8,500,000	07 ต.ค. 61 4,250,000. 00 10009/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	8,500,000 8,500,000	8,500,000.00 365 วัน -		100			10,299,999 .94 09/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
รวมทั้งสิ้น					18												340,029,70 0				192,655,00 0.00					319,002,300. 00				229,672,95 4.10				

ปริมาณงาน (168,355.000 ตร.ม. / 1.000 หลัง / 16.000 แห่ง)