



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความสะดวก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๑) เรียน ผส.ทล.๔ ผ่าน รส.ทล.๔.๒

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้า
งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความสะดวก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในบันทึกส่งต่อไป

(นางทรงศรี ม่วงประเสริฐ)

ผท.ทล.๔



ผลงานก้าวหน้าประจำเดือน

(๒) ผท.ทล.๔

- ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายสิทธิโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิริโชค ลิ้มสวัสดิ์
(นายสิริโชค ลิ้มสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิริโชค ลิ้มสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์
(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด)

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิริโชค ลิ้มสวัสดิ์
(นายสิริโชค ลิ้มสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.กำแพงเพชร

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิริโชค ลิ้มสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์
(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร และ ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

อัจฉรา/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสผ.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร และ ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

อัจฉรา/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักแผนงาน (พรบ.2565)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวบเร่ง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทรวบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ้ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	3	101,000,000.00	3																	
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	115,000,000.00	3	3	99,715,965.75	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	3	99,663,800.00	18,141,585.75	18.2	0	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	4	132,500,000.00	4	3	114,230,502.62	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	3	114,147,000.00	13,413,000.00	11.75	0	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	6	205,000,000.00	6	4	132,152,545.11	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	4	132,110,000.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	16	553,500,000.00	16	6	204,776,233.86	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	6	204,648,000.00	12,718,650.00	6.21	0	0	
	รวม	16	553,500,000.00	16	16	550,875,247.34	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	44,273,235.75	8.04	0	0	
รวมทั้งสิ้น		16	553,500,000.00	16	16	550,875,247.34	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	16	550,568,800.00	44,273,235.75	8.04	0	0	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด)

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์
(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.กำแพงเพชร

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์
(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิริโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร และ ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

อัจฉรา/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร และ ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

อัจฉรา/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักบริหารบำรุงทาง (พรบ.2565)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทรวาผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	1	3,000,000.00	1	1	2,998,934.01	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	1	2,997,000.00	449,550.00	15.0	0	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	17	250,999,000.00	17	17	245,819,709.59	17	244,832,600.00	17	244,832,600.00	17	244,832,600.00	17	244,832,600.00	17	244,830,062.73	128,661,492.94	52.55	11	11	115,699,342.73
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	22	270,900,000.00	22	22	266,158,464.50	22	265,873,300.00	22	265,873,300.00	22	265,873,300.00	22	265,873,300.00	22	265,829,321.82	186,801,661.82	70.26	15	15	176,770,621.82
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	24	291,242,000.00	24	24	286,126,483.57	24	280,384,699.00	24	280,384,699.00	24	280,384,699.00	24	280,384,699.00	24	280,368,229.01	113,074,229.01	40.33	10	10	100,676,383.01
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	17	226,250,000.00	17	17	217,552,644.85	17	217,352,984.00	17	217,352,984.00	17	217,352,984.00	17	217,352,984.00	17	217,348,701.47	156,583,210.67	72.04	12	12	153,386,351.12
	รวม	81	1,042,391,000.00	81	81	1,018,656,236.52	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,373,315.03	585,570,144.44	57.89	48	48	546,532,698.68
รวมทั้งสิ้น		81	1,042,391,000.00	81	81	1,018,656,236.52	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,440,583.00	81	1,011,373,315.03	585,570,144.44	57.89	48	48	546,532,698.68

สำนักบริหารบำรุงทาง (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1)

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทรวางผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทาง หลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 1																				
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	5	50,000,000.00	5	5	50,005,175.53	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	5	50,000,000.00	5	36,810,100.00	5	36,810,100.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	2	35,000,000.00	2	2	35,023,296.54	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	2	35,000,000.00	2	34,979,000.00	2	34,979,000.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	9	240,499,500.00	9	8	239,973,211.86	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	9	240,499,500.00	9	240,398,590.00	9	240,398,590.00	14,993,400.00	6.24	0	0	
	รวม	16	325,499,500.00	16	15	325,001,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,499,500.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	14,993,400.00	4.8	0	0	
รวมทั้งสิ้น		16	325,499,500.00	16	15	325,001,683.93	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	16	325,499,500.00	16	312,187,690.00	16	312,187,690.00	14,993,400.00	4.8	0	0	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน	งบประมาณ		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMS	%	เบิกจ่าย	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
		แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แล้วเสร็จ	แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	3	127,000,000.00																		
	แขวงทางหลวงอุโขทัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	3	127,000,000.00																		
รวมทั้งสิ้น		3	127,000,000.00																		

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างจัดทำเล่มแผนรายประมาณการ ส่ง สร.

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จําแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

กิจกรรมสัฏจรเร่งด่วน ปี 2565 (ฉุกเฉิน)

สทล.	แขวงทางหลวง	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งานจ้างเหมา										งานดำเนินการเอง											
				เห็นชอบแผน		ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย				เห็นชอบ		อนุมัติเงินงวด		แล้วเสร็จ		ผลการเบิกจ่าย			
				จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	%	เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ		
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																								
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	64	9,910,719.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	64	9,910,719.00	64	9,910,719.00	64	9,904,159.85	9,904,159.85	99.93	64		
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	19	3,014,400.00	4	523,500.00	4	522,744.64	4	523,500.00	4	522,744.64	522,744.64	100.00	4	15	2,490,900.00	15	2,490,900.00	15	2,409,518.74	2,409,518.74	96.73	15		
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	34	3,849,870.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	34	3,849,870.00	34	3,849,870.00	34	3,847,696.70	3,847,696.70	99.97	34		
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	38	1,840,116.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	38	1,840,116.00	38	1,840,116.00	38	1,839,591.17	1,839,591.17	99.97	38		
	รวม	155	18,615,105.00	4	523,500.00	4	522,744.64	4	523,500.00	4	522,744.64	522,744.64	100.00	4	151	18,091,605.00	151	18,091,605.00	151	18,000,966.46	18,000,966.46	99.51	151		
รวม		155	18,615,105.00	4	523,500.00	4	522,744.64	4	523,500.00	4	522,744.64	522,744.64	100.00	4	151	18,091,605.00	151	18,091,605.00	151	18,000,966.46	18,000,966.46	99.51	151		

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานหลวง	หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย GFMS			งบประมาณ จัดสรร RMMS (บาท)	ผลการดำเนินงานจาก RMMS						
							%		โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (GF RMMS) (บาท)	%	งบประมาณตามแผน (บาท)	%	งบประมาณตามผล (งานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา) (บาท)	%
		+	-	สุทธิ	(บาท)	แจ้งจัดสรร	จัดสรร สุทธิ								
สำนักงานหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานหลวงที่ 4 (ตาก)	10,000,000.00	-1,000,000.00	9,000,000.00	6,041,102.50	60.41	67.12	10,000,000.00	1,000,000.00	5,294,136.25	52.94	9,000,000.00	90.00	5,891,012.32	58.91
	ตากที่ 1	54,950,000.00	-1,250,000.00	53,700,000.00	34,141,113.60	62.13	63.58	54,950,000.00	1,250,000.00	29,872,257.81	54.36	47,200,000.00	85.90	30,526,513.97	55.55
	สุโขทัย	61,009,000.00	-800,000.00	60,209,000.00	39,283,816.71	64.39	65.25	61,009,000.00	800,000.00	34,480,264.41	56.52	60,209,000.00	98.69	38,342,536.58	62.85
	ตากที่ 2 (แม่สอด)	58,710,000.00	-1,997,100.00	56,712,900.00	33,013,736.97	56.23	58.21	58,710,000.00	1,997,100.00	28,918,030.72	49.26	50,781,718.62	86.50	31,165,685.14	53.08
	กำแพงเพชร	62,340,000.00	-900,000.00	61,440,000.00	42,669,652.78	68.45	69.45	62,340,000.00	900,000.00	36,836,399.10	59.09	60,584,225.44	97.18	36,013,098.16	57.77
	รวม	247,009,000.00	-5,947,100.00	241,061,900.00	155,149,422.56	62.81	64.36	247,009,000.00	5,947,100.00	135,401,088.29	54.82	227,774,944.06	92.21	141,938,846.17	57.46
รวมทั้งสิ้น		247,009,000.00	-5,947,100.00	241,061,900.00	155,149,422.56	62.81	64.36	247,009,000.00	5,947,100.00	135,401,088.29	54.82	227,774,944.06	92.21	141,938,846.17	57.46



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์
(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมิ่งสวัสดิ์
(นายสิทธิโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด)

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.กำแพงเพชร

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์
(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
ผส.ทล.๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร และ ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

อัจฉรา/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง โทร. ๓๕๐๒๗

ที่ สทล.๔ (ผท)/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผสป.

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้างานอำนวยความสะดวก ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สิทธิโชค ลีมีงส์วดี
(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

สำเนา ผอ.ขท.ตากที่ ๑, ผอ.ขท.ตากที่ ๒ (แม่สอด), ผอ.ขท.กำแพงเพชร และ ผอ.ขท.สุโขทัย

เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ Update ข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet ๒๐๒๑) ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดย สทล.๔ จะรายงานข้อมูลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน

(นายสิทธิโชค ลีมีงส์วดี)
ผส.ทล.๔

อัจฉรา/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักอำนวยการความปลอดภัย (พรบ.2565)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		ค.ท.ร.บ.ร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		ค.ท.ร.บ.ผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ค่าก่อสร้าง	จำนวน	งบประมาณ	GFMS	%	เบิกจ่าย	จำนวน	ค่าก่อสร้าง
		แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	(บาท)	แผนงาน	ตามสัญญา	แผนงาน	(บาท)	(บาท)		แล้วเสร็จ	แผนงาน	ทั้งหมด
สำนักงาน ทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	11	73,008,000.00	11	11	72,674,416.22	11	72,525,208.17	11	72,525,208.17	11	72,525,210.00	11	72,525,208.17	11	72,525,137.93	33,843,007.55	46.66	5	6	32,962,507.55
	แขวงทางหลวงสุโขทัย	14	101,726,000.00	14	14	99,624,969.21	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	14	101,256,917.00	50,279,527.00	49.66	12	12	41,283,517.00
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	10	35,400,000.00	10	10	35,390,397.48	10	35,329,153.00	10	35,329,153.00	10	35,329,721.00	10	35,329,153.00	10	35,329,153.00	12,542,393.00	35.5	2	4	9,473,753.00
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	17	65,200,000.00	17	17	65,135,368.89	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	17	65,038,553.00	33,077,716.00	50.86	10	10	33,077,716.00
	รวม	52	275,334,000.00	52	52	272,825,151.80	52	274,149,831.17	52	274,149,831.17	52	274,150,401.00	52	274,149,831.17	52	274,149,760.93	129,742,643.55	47.33	29	32	116,797,493.55
รวมทั้งสิ้น		52	275,334,000.00	52	52	272,825,151.80	52	274,149,831.17	52	274,149,831.17	52	274,150,401.00	52	274,149,831.17	52	274,149,760.93	129,742,643.55	47.33	29	32	116,797,493.55

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักอำนวยการความปลอดภัย (เร่งด่วน)

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทราบร่าง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทราบผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 1	1	5,000,000.00	1	1	4,986,911.65	1	4,980,028.00	0		1	4,980,028.00	1	4,980,028.00	1	4,980,028.00	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงสุโขทัย																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)	1	1,000,000.00	1	1	1,005,079.50	1	749,998.95	0		1	749,999.00	1	749,998.95	1	749,998.95	0.00	0.0	0	0	
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	1	2,000,000.00	1	1	2,000,000.00	1	1,996,000.00	0		1	1,996,000.00	1	1,996,000.00	1	1,996,000.00	1,996,000.00	100.0	1	1	1,996,000.00
	รวม	3	8,000,000.00	3	3	7,991,991.15	3	7,726,026.95	0		3	7,726,027.00	3	7,726,026.95	3	7,726,026.95	1,996,000.00	25.83	1	1	1,996,000.00
รวมทั้งสิ้น		3	8,000,000.00	3	3	7,991,991.15	3	7,726,026.95	0		3	7,726,027.00	3	7,726,026.95	3	7,726,026.95	1,996,000.00	25.83	1	1	1,996,000.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามหน่วยงาน (แบบ ก-1)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งานภูมิสถาปัตย์

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ได้รับจัดสรร ปี 2565		คค.ทรวาง TOR	ออกประกาศประกวดราคา /ส่งหนังสือเชิญ		ประกาศผลผู้ชนะ		คค.ทรวางผลประกวดราคา		อนุมัติเงินงวด		ลงนามสัญญา		ลง PO แล้ว		ผลการเบิกจ่าย			แล้วเสร็จ	
		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ตามสัญญา	จำนวน แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	GFMS (บาท)	%	เบิกจ่าย แล้วเสร็จ	จำนวน แผนงาน	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)	สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 1																				
	แขวงทางหลวงสุโขทัย																				
	แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)																				
	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	8,747,489.82	87.57	1	1	8,747,489.82
	รวม	1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	8,747,489.82	87.57	1	1	8,747,489.82
รวมทั้งสิ้น		1	10,000,000.00	1	1	10,000,189.70	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	1	9,989,270.00	8,747,489.82	87.57	1	1	8,747,489.82